

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

## **I. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów**

Zakres robót podczas realizacji inwestycji obejmuje roboty ogólnobudowlane tj. ziemne, betonowe, mury, tynkarskie, montażowe, blacharskie, malarskie, itp.

Kolejność realizacji poszczególnych robót :

- wykopy (odcinkowe)
- izolacja fundamentów
- układanie systemu drenażowego
- obsypywanie i odtworzenie terenu przy budynku
- wykonanie opaski z kostki betonowej
- demontaż istniejących balustrad
- skucie nawierzchni z płytek ceramicznych
- uzupełnienie ubytków
- prace remontowe w pomieszczeniu kotłowni i magazynu
- układanie nowych płytek ceramicznych
- zagospodarowanie terenu działki

## **II. Wykaz istniejących obiektów budowlanych**

Istniejący stan zagospodarowania działki – teren przedmiotowej inwestycji jest terenem zabudowanym – znajdują się na niej budynki inwentarskie oraz niemieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Teren przedmiotowej działki jest płaski, a jego powierzchnia kształtuje się w przedziale rzędnych 57,25 ÷ 58,27 m n.p.m. Przyjęty poziom odniesienia  $\pm 0,00 = 58,2$  m n.p.m. (teren przy budynku administracyjno-weterynaryjnym).

Opisywana działka posiada wszystkie przyłącza infrastruktury technicznej – energii, wodę, bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi – ul. Przemysłowej.

## **III. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi**

Nie stwierdza się elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

#### **IV. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia**

##### **Prefabrykacja konstrukcji:**

- przygniecenie pracownika;
- urazy kończyn górnych i dolnych;
- urazy oczu podczas szlifowania i cięcia;
- porażenie prądem;
- poślizgnięcie, potknięcie się pracownika na nierówności terenu.

##### **Prace ziemne i prace w obrębie wykopów:**

- wpadnięcie pracownika do niezabezpieczonego i nieoznakowanego wykopu;
- urazy kręgosłupa, głowy, kończyn w wyniku upadku do zagłębień;
- nieprawidłowe lub brak zabezpieczenia ścian wykopu;
- uduszenie lub przygniecenie pracownika w wyniku osunięcia się ziemi;
- występowanie w wykopach nieustalonych rurociągów, kabli, mediów i innych;
- nagromadzenie się w wykopach palnych gazów lub oparów.

##### **Transport samochodowy prefabrykatów:**

- przygniecenie pracownika pojazdem samochodowym lub transportowanym ciężarem;
- potrącenie lub przejechanie pracownika na miejscu załadunku lub rozładunku elementów;
- przewrócenie się pojazdu do rowu, wykopu;
- naruszenie konstrukcji rusztowań lub zabudowanych elementów konstrukcji pojazdem samochodowym lub sprzętem dźwigowym.

##### **Transport ręczny materiałów, elementów konstrukcji, sprzętu montażowego i innych:**

- urazy kończyn górnych i dolnych;
- urazy kręgosłupa w wyniku nieprawidłowego przenoszenia i dźwigania;
- przygniecenie pracownika.

##### **Montaż elementów konstrukcji:**

- przygniecenie pracownika ciężarem;
- urazy kończyn górnych i dolnych;
- upadek z wysokości;
- urazy spowodowane upadkiem przedmiotów z wysokości.
- prace na wysokości wykonywane z zastosowaniem rusztowań

##### **Obsługa elektronarzędzi:**

- porażenie prądem;
- uraz oczu podczas cięcia i szlifowania materiałów;
- urazy spowodowane rozerwaniem ściernicy;
- urazy w wyniku zetknięcia z wirującym elementem urządzenia;
- hałas i wibracja.

**V. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych**

Instruktaż stanowiskowy udzielony pracownikom przez mistrza lub kierownika robót/ budowy obejmujący zapoznanie z :

- projektem organizacji montażu;
- instrukcjami stanowiskowymi i obsługi urządzeń;
- wewnętrznymi zarządzeniami Inwestora (właściciela);
- etapami i fazami wykonywania prac;
- informujący o ryzyku zawodowym na określonym stanowisku pracy;
- przypominający o stosowaniu środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz o właściwej organizacji stanowisk pracy.

**VI. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.**

Nie przewiduje się obecności stref szczególnego zagrożenia zdrowia na terenie budowy.