

Włocławek, 31 października 2017 r.

I.0003.67.2017

UID

SEKRETARZ  
Przewodniczący Rady Miasta  
Włocławek

Wpł. 07.11.2017 Nr 34118/10/2017  
UID-262419

Pan  
Janusz Dębczyński  
Radny Rady Miasta Włocławek

W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną podczas XXXVI sesji Rady Miasta w sprawie podjęcia radykalnych decyzji w stosunku do Wykonawcy robót ul. Zachodniej uprzejmie informuję, iż Zamawiający pismem I.RNI.7011.27.1.2017 UID:249901 z dnia 02.10.2017r wniósł o podjęcie zdecydowanych i pilnych działań zmierzających do przyspieszenia tempa robót, aby przedmiot umowy został wykonany w umownym terminie oraz pismem I.RNI.7013.7.2017 UID:253702 z dnia 10.10.2017r Zamawiający zażądał od Wykonawcy natychmiastowego zintensyfikowania robót poprzez zwiększenie zaangażowania sił ludzkich oraz sprzętu i wprowadzenia wielozmianowości podczas wykonywania robót.

Inżynier Kontraktu jako Przedstawiciel Zamawiającego, działa w jego imieniu i na jego rzecz, odpowiada za zarządzanie, nadzorowanie, rozliczanie i administrowanie robót kontraktowych. Z przedłożonego przez Inżyniera Kontraktu sprawozdania za miesiąc wrzesień oraz notatek ze spotkań koordynacyjnych, które odbyły się w dniach 5.10.2017r., 12.10.2017r., 19.10.2017r., 26.10.2017r wynika, że są opóźnienia w stosunku do pierwotnie złożonego, zatwierdzonego przez Inżyniera Kontraktu harmonogramu rzeczowo-finansowego. Najistotniejszym czynnikiem generującym opóźnienia są liczne kolizje z istniejącą infrastrukturą, której lokalizacja w terenie odbiega od mapy sytuacyjno-wysokościowej, według której sporządzona została dokumentacja projektowa.

Inżynier Kontraktu analizując postęp stwierdza zagrożenie związane z realizacją Kontraktu w zakresie terminowości. W opinii Inżyniera Kontraktu istnieje realne ryzyko nie wykonania przedmiotu Kontraktu w terminie umownym. W związku z powyższym Inżynier Kontraktu wezwał generalnego Wykonawcę do zwiększenia zaangażowania sił ludzkich oraz sprzętu dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego oraz zalecił prowadzenia robót w dni wolne od pracy oraz w nocy.

Nadmieniam, że w listopadzie 2016r zawarto umowę z EUROVIA POLSKA S.A. na rozbudowę ul. Zachodniej i Liściastej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Zachodniej wraz z budową kolektora deszczowego do rzeki Lubieńki”. Harmonogram robót jest załącznikiem do ww. umowy i określa terminy wykonania poszczególnych etapów prac ujętych w harmonogramie. Oprócz terminów związanych z realizacją poszczególnych etapów, w umowie określony jest również termin zakończenia całego zadania tj. 10 listopada 2017r. Zawierając umowę każda ze stron liczy na to, że robota objęta umową będzie wykonana terminowo, bez żadnych zastrzeżeń. Jednym z podstawowych narzędzi dyscyplinowania stron umowy o roboty budowlane są kary umowne. Umowa przewiduje kary umowne m.in. za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych oraz za niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Ponadto informuję, że zostało skierowane pismo do Biura Prawnego o wydanie opinii prawnej dotyczącej zasadności naliczenia kar umownych za niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Nadto, Zamawiający, stoi na stanowisku, że nie ma przesłanek do wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

Generalny Wykonawca zadania zapewnia, że dołoży wszelkich starań aby prace na budowie zostały przyspieszone i termin realizacji zadania zachowany.

**PREZYDENT MIASTA**

*dr Marek Wojtkowski*

Do wiadomości :

1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr ds. OPIK.0003.382.2017.
2. Biuro Rady Miasta.

a/a M.S.