

Tabela 1. Cele Programu ochrony środowiska, kierunki interwencji, zadania.

L p.	Obszar interwencji	Cel długookresowy	Wskaźnik			Kierunek interwencji	Zadania	Podmiot odpowiedzialny	Ryzyka	Stan realizacji zadań. w okresie 2020 - 2021
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość docelowa					
GŁÓWNE OBSZARY INTERWENCJI										
1.	Ochrona klimatu i jakości powietrza	Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta	Liczba termomodernizowanych budynków	0	>0(4)	Poprawa jakości powietrza na terenie miasta	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Włocławek Spółdzielnie Mieszkaniowe	- Nieotrzymane dofinansowania ze środków zewnętrznych	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
			Liczba termomodernizowanych budynków	0	>0(32)		Termomodernizacja budynków wielorodzinnych	Urząd Miasta Włocławek Spółdzielnie Mieszkaniowe	- Nieotrzymane dofinansowania ze środków zewnętrznych	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
			Liczba nowych instalacji OZE	0	>0(10)		Montaż instalacji OZE na terenie budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Włocławek, mieszkańcy Spółdzielnie Mieszkaniowe	- Nieotrzymane dofinansowania ze środków zewnętrznych	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1		Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby ładowania elektrycznego taboru pojazdów transportu zbiorowego	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków finansowych	Kontynuacja
			Liczba wykonanych projektów	0	>0		Projekty domów ekologicznych (wolnostojącego, w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej)	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków finansowych	Kontynuacja
			Liczba wymienionych kotłów	0	>0(158)		Wymiana niskosprawnych kotłów na terenie miasta	Urząd Miasta Włocławek, mieszkańcy,	- Brak środków finansowych	Zrealizowano i dalsza kontynuacja

L	Obszar	Cel	Wskaźnik		Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji	
							przedsiębiorcy, inne jednostki			
			Liczba wymienionych punktów [liczba opraw]	0	>0 (2289)		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta	Urząd Miasta Włocławek	- Brak zrealizowania inwestycji	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1 (1)	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych (ograniczenie emisji gazów i pyłów oraz strat energii)	Budowa instalacji odsiarczania i odpylania dla kanałów Em-1 (kotły WR-10 Nr 1, Nr 2) i Em-2 (kotły WR-25 Nr 3, Nr 4)	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	- Brak zrealizowania inwestycji	Zrealizowano
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1		Zakup instalacji do produkcji biopaliwa z odpadów przemysłowych poprawiających kaloryczność biopaliwa, jako wsadu do instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych	Urząd Miasta Włocławek, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o., PGK „Saniko” Sp. z o.o.	- Brak zrealizowania inwestycji	Kontynuacja
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1		Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych i osadów ściekowych	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	- Brak zrealizowania inwestycji	Kontynuacja
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1 (1)		Budowa instalacji odazotowania dla kotłów WR-10 nr 1 i nr 2 oraz WR-25 nr 3 i nr 4	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.	- Brak zrealizowania inwestycji	Zrealizowano
			Liczba przeprowadzonych kontroli	0	4(19)	Działalność kontrolna	Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza	WIOŚ w Bydgoszczy	- Brak przeprowadzonych kontroli	Zrealizowano i dalsza kontynuacja

L	Obszar	Cel	Wskaźnik		Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
			Liczba przeprowadzonych kontroli	W miarę potrzeb (712)		Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie stosowanych paliw (eliminowanie spalania odpadów w gospodarstwach domowych)	Urząd Miasta Włocławek Straż Miejska	- Brak przeprowadzonych kontroli	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
			Długość przebudowanych dróg gminnych [km]	0 >0 (4,988)	Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego ¹	Przebudowa dróg gminnych	Miejski Zarząd Dróg we Włocławku	- Brak zrealizowania inwestycji	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
			Liczba nowych autobusów nisko i zeroemisyjnych	0 >0 (5)		Zakup autobusów nisko i zeroemisyjnych	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków finansowych	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0 1		Bezemisyjny transport miejski na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków finansowych	Dalsza kontynuacja
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0 1 (1)		Zielone przystanki w mieście Włocławek	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków finansowych	Zrealizowano
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0 1		Autonomiczny transport na terenie miasta Włocławek	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków finansowych	Dalsza kontynuacja
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0 1(1)		Rozbudowa systemu ITS	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków finansowych	Zrealizowano
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0 1		Dostawa systemu wypożyczalni zeroemisyjnych skuterów miejskich	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków finansowych	Dalsza kontynuacja

¹ Kierunek interwencji dotyczy także zagrożenia przed hałasem.

L	Obszar	Cel	Wskaźnik			Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
			inwestycji							
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1		Rozbudowa sieci dróg rowerowych - VELOSTRADA	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków finansowych	Dalsza kontynuacja
			Liczba rowerów miejskich	0	>0 (223)		WŁOWER, czyli uruchomienie systemu roweru miejskiego we Włocławku	Miejski Zarząd Dróg we Włocławku	- Brak zrealizowania inwestycji - Brak zainteresowania mieszkańców	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
			Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych [km]	0	>0 (2,480 rowery); (3,627 piesze)		Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych	Miejski Zarząd Dróg we Włocławku	- Nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
2.	Zagrożenia hałasem	Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców miasta	Liczba rozpisanych przetargów na modernizację/przebudowę dróg, które uwzględniają takie zapisy			Podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta poprzez eliminację zagrożeń hałasem	Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych	Urząd Miasta Włocławek, zarządcy dróg	- brak wprowadzania odpowiednich zapisów w SIWZ	Brak danych
			Istnienie rejestru źródeł uciążliwości akustycznej	0	1 (Brak rejestru)		Aktualizacja inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej	WIOŚ w Bydgoszczy	- Przedłużająca się procedura wprowadzania zmian do przepisów prawa miejscowego	Dalsza kontynuacja

L	Obszar	Cel	Wskaźnik			Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
			Liczba przeprowadzonych kontroli [szt.]	0	2(15)		Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej	WIOŚ w Bydgoszczy	- Brak prowadzenia kontroli	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
3	Pola elektromagnetyczne	Kontrola niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska na terenie miasta	Istnienie rejestru źródeł promieniowania elektromagnetycznego	0	1 Brak rejestru	Podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta poprzez eliminację zagrożeń promieniowaniem elektromagnetycznym	Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem pól	WIOŚ w Bydgoszczy	-	Dalsza kontynuacja
			Liczba lokalizacji bezkonfliktowych	0	>0		Preferowanie bezkonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego	Urząd Miasta Włocławek	-	Brak danych
			Odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego				Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta	Urząd Miasta Włocławek	- Przedłużająca się procedura wprowadzania zmian do przepisów prawa miejscowego	
4	Gospodarowanie wodami	Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi umożliwiające zaspokojenie potrzeb wodnych gminy przy	Liczba przeprowadzonych kontroli jakości wód na terenie miasta	0	2 (54)	Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych	Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód	GIOŚ	- Brak prowadzenia monitoringu - Zanieczyszczenia ze strony mieszkańców i przedsiębiorców	Zrealizowano i dalsza kontynuacja

L	Obszar	Cel	Wskaźnik		Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji	
		utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód	Liczba prowadzonych kontroli	0	2 (0)		Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenia wodnoprawne pod kątem przestrzegania norm i wytycznych zapisanych w tych decyzjach	Wody Polskie	- Brak prowadzonych kontroli	Brak prowadzonych kontroli
			Liczba akcji promocyjnych	0	2 (2)		Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych)	Urząd Miasta Włocławek	- Brak zainteresowania ze strony mieszkańców	Zrealizowano
5	Gospodarka wodno - ściekowa	Podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury związanej z gospodarką wodno-ściekową	Długość sieci kanalizacyjnej [km]	254,8	>254,8	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z gospodarką wodno - ściekową	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Wschód o łącznej długości 6,6 km w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej)	Miejskie Przedsiębiorstwo o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Brak pozyskania środków unijnych	Zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji... na lata 2022-2027, zakłada się finansowanie inwestycji wyłącznie środkami własnymi Spółki (okres realizacji całości zadania rozłożono na dłuższy okres czasu): w latach 2023-2024 planowana jest w ul. Rybnickiej budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 2,4 km oraz sieci kanalizacji tłocznej

L	Obszar	Cel	Wskaźnik		Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
									o dł. 2,0 km wraz z tłocznią ścieków.
			Długość sieci kanalizacyjnej [km]	254,8	>254,8				Realizację zadania rozpoczęto w 2021 roku, zgodnie z zawartą umową zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień 2022 roku. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 1,2 km oraz sieć kanalizacji tłocznej o dł. 1,2 km wraz z tłocznią ścieków.
			Długość sieci kanalizacyjnej [km]	254,8	>254,8				Zadanie na etapie projektowania
			Długość sieci kanalizacyjnej [km]	254,8	>254,8 (255,8)				Realizacja zadania została zakończona w 2020 r., w ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 0,5 km oraz
						Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Płockiej na odcinku od Ronda Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Rozdroże i ul. Granicznej 4 i 6, o łącznej długości 3,2 km	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Przedłużający się termin realizacji inwestycji	
						Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ujęcia i stacji uzdatniania wody SUW Krzywe Błota (odprowadzanie wód popłucznych do kanalizacji zbiorczej)	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Przedłużający się termin realizacji inwestycji	
						Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej (zadanie kontynuowane)	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Przedłużający się termin realizacji inwestycji	

L	Obszar	Cel	Wskaźnik			Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
										sieć kanalizacji tłocznej o dł. 0,5 km wraz z tłocznią ścieków.
			Długość sieci kanalizacyjnej [km]	254,8	>254,8 (255,1)		Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedla przy ul. Celulozowej 0,3 km	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Przedłużający się termin realizacji inwestycji	Realizacja zadania została zakończona w 2021 r., w ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 0,3 km.
			Długość sieci kanalizacyjnej [km]	254,8	>254,8 (268,5)		Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”(projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) oraz planowanego rozszerzenia projektu o łącznej długości sieci 17,8 km (w tym w ramach rozszerzenia 7,6 km)	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Przedłużający się termin realizacji inwestycji	Inwestycja realizowana jest etapowo, w okresie sprawozdawczym w ramach zadania zmodernizowano następujące długości sieci kanalizacyjnej: w 2020 r. 8,2 km, w 2021 r. 5,5 km, I-V 2022 r. 1,2 km – pozostałe odcinki w trakcie realizacji
			Długość sieci kanalizacyjnej [km]	254,8	>254,8		Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 4,8 km (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej)	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Przedłużający się termin realizacji inwestycji	Realizacja przewidziana w latach 2023-2026, uzależniona od pozyskania środków unijnych.

L	Obszar	Cel	Wskaźnik			Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
			Długość sieci kanalizacyjnej [km]	254,8	>254,8 (255,3)		Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” i poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 1,9 km	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Przedłużający się termin realizacji inwestycji	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zmodernizowano następujące długości sieci kanalizacyjnej: w 2020 r. 0,2 km, w 2021 r. 0,3 km, I-V 2022 r. 0 km – w trakcie realizacji.
			Długość sieci wodociągowej [km]	207,0	>207,0 (212,6)		Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” o łącznej długości 9,1 km (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.)	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Przedłużający się termin realizacji inwestycji	Inwestycja realizowana jest etapowo, w okresie sprawozdawczym w ramach zadania zmodernizowano następujące długości sieci wodociągowej: w 2020 r. 2,7 km, w 2021 r. 2,9 km, I-V 2022 r. 0 km – w trakcie realizacji.
			Długość sieci wodociągowej [km]	207,0	>207,0		Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 11,4 km (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej)	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Brak pozyskania środków unijnych	Realizacja przewidziana w latach 2023-2027, uzależniona od pozyskania środków unijnych.
			Długość sieci wodociągowej [km]	207,0	>207,0 (208,5)		Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” i	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp.	- Przedłużający się termin realizacji	W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zmodernizowano następujące

L	Obszar	Cel	Wskaźnik		Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
						poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 0,6 km	z o.o. we Włocławku	inwestycji	długości sieci wodociągowej: w 2020 r. 0 km, w 2021 r. 0,8 km, I-V 2022 r. 0 km – w trakcie realizacji.
			Liczba przebudowanych oczyszczalni	0	1	Modernizacja i przebudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap”, w tym modernizacja instalacji ciepła i budowa oze (gazogenerator i fotowoltaika), realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej, planowane zakończenie w 2027 r.	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Brak pozyskania środków unijnych	Realizacja zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji.... na lata 2022-2027 przewidziana w latach 2024-2027, uzależniona od pozyskania środków unijnych.
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1 (1)	Modernizacja 2 przepompowni ścieków P1 przy ul. Płockiej i P5A przy ul. Bobrownickiej ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.)	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Brak pozyskania środków unijnych	Realizacja zadania została zakończona w 2021 r., w ramach inwestycji zmodernizowano 2 przepompownie ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 0,6 km (wykazano w zadaniu dot. modernizacji sieci).
			Liczba zrealizowanych	0	1	Modernizacja i przebudowa Przepompowni Głównej i 3	Miejskie Przedsiębiorstw	- Brak pozyskania	Realizacja zgodnie

L	Obszar	Cel	Wskaźnik		Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
			ych inwestycji			przepompowni ścieków (P4 ul. Toruńska, PMC Al. Jana Pawła II, P11 ul. Solna) w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” , realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej	o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	środków unijnych	z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji.... na lata 2022-2027 przewidziana w latach 2023-2024, uzależniona od pozyskania środków unijnych.
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1	Modernizacja i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody „Krzywe Błota”, w tym budowa turbiny wodnej prądotwórczej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” , realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Brak pozyskania środków unijnych	Realizacja zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji.... na lata 2022-2027 przewidziana w 2023 roku, uzależniona od pozyskania środków unijnych.
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1(1)	Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.)	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Brak pozyskania środków unijnych	Realizacja zadania została zakończona w 2020 roku.
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1(1)	Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie	Miejskie Przedsiębiorstw o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Brak pozyskania środków unijnych	Realizacja zadania została zakończona w 2021 roku.

L	Obszar	Cel	Wskaźnik		Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
						2017 - 2022 r.)			
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1	Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap”, realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej	Miejskie Przedsiębiorstwo o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Brak pozyskania środków unijnych	Realizacja zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji.... na lata 2022-2027 przewidziana w 2023 roku, uzależniona od pozyskania środków unijnych.
			Liczba zrealizowanych inwestycji	0	1	Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody na Zawisłu, w tym: -Modernizacja rurociągów wody surowej i uzdatnionej, -Rozbudowa studni głębinowych, -Modernizacja napowietrzania wody surowej, -Modernizacja filtrów - montaż nowych filtrów ciśnieniowych (pełna automatyzacja), -Modernizacja pomp płuczących wraz ze zbiornikiem wody płuczącej, -Rozbudowa osadników popłuczyn, -Modernizacja komory wraz z przepustnicą wody uzdatnionej do sieci miejskiej, -Modernizacja chlorowni, -System AKPiA, -Monitoring sieci wodociągowej. -Modernizacja obiektów technologicznych i socjalnych na SUW „Zawisłe”.	Miejskie Przedsiębiorstwo o Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku	- Przedłużający się termin realizacji inwestycji	Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z zawartą umową zakończenie inwestycji planowane jest w IV kwartale 2022 roku.
			Liczba	1 463	1 463	Inwentaryzacja zbiorników	Urząd Miasta	- Brak	Dalsza

L	Obszar	Cel	Wskaźnik			Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
			zinwentaryzowanych zbiorników [szt.]		(1024)					
			zinwentaryzowanych zbiorników [szt.]		(1024)		bezodpływowych	Włocławek	prowadzenia inwentaryzacji	kontynuacja
6	Zasoby geologiczne	Racjonalne wykorzystanie zasobów geologicznych	Odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego			Efektywne wykorzystywanie nieeksploatowanych złóż oraz ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych	Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi	Urząd Miasta Włocławek	- Przedłużająca się procedura wprowadzania zmian do przepisów prawa miejscowego	Dalsza kontynuacja
7	Gleby	Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych	Powierzchnia gleb zdegradowanych [ha]			Rekultywacja i ochrona gleb na terenie miasta	Przywracanie zerodowanych gleb do stanu właściwego	Urząd Miasta Włocławek, Właściciele gruntu	- Niewłaściwe użytkowanie ze strony właścicieli gruntów	Dalsza kontynuacja
8	Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów	Racjonalne gospodarowanie odpadami	Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła - wyrażone w %	30,68	50,00 (37,68)	Prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami	Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne	Mieszkańcy	- Brak możliwości technicznych do realizacji zadania - Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	Dalsza kontynuacja

L	Obszar	Cel	Wskaźnik		Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
			Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła - wyrażone w %	30,68	50,00				Weryfikacja mieszkańców uchylających się od złożenia deklaracji jest procesem ciągłym, a do osób uchylających się, zostały wysłane dwukrotne wezwania, a w stosunku do uchylających się prowadzone będą postępowania zmierzające do wydania decyzji administracyjnych, na bieżąco prowadzona jest kontrola posesji przez Straż Miejską
			Liczba nowych PSZOK	0	1				Dalsza kontynuacja
			Liczba dzikich wysypisk śmieci	0	0				Nie wystąpiły
			Masa wyrobów	6.948 558	0 (6 344 559)	Realizacja Programu			Dalsza kontynuacja
						Uszczelnianie gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – weryfikacja mieszkańców uchylających się od obowiązku złożenia deklaracji i wnoszenia opłat	Urząd Miasta Włocławek	- Brak możliwości technicznych do realizacji zadania - Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania	
						Budowa nowego Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	Urząd Miasta Włocławek	- Brak środków na realizację inwestycji	
						Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów	Urząd Miasta Włocławek	- Brak realizacji inwestycji	
						Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu miasta	Urząd Miasta Włocławek,	- Nieotrzymani	

L	Obszar	Cel	Wskaźnik			Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
			azbestowyc h [kg]			Usuwanie Azbestu		mieszkańcy, inne jednostki	e dofinansowan ia ze środków zewnętrznych - Małe zainteresowa nie mieszkańców	
9	Zasoby przyrodnicze	Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodność i georóżnorodność oraz ochrona przyrody	Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem [%]	0,8	>0,8 (16,3 wg RDOŚ)	Ochrona zieleni, zasobów leśnych oraz obszarów o szczególnych walorach przyrodniczy ch	Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych	Urząd Miasta Włocławek, RDOŚ	- Dewastacja ze strony mieszkańców i turystów - brak zgody posiadaczy nieruchomoś ci	Dalsza kontynuacja
			Powierzchni a terenów zielonych [ha]	231,85	>231,85 (232,13)		Utrzymanie systemu zieleni miejskiej, w tym: bieżące utrzymanie parków, skwerów, bulwarów i lasów komunalnych	Urząd Miasta Włocławek		Dalsza kontynuacja
			-	-	-		Działania administracyjne polegające na uwzględnianiu przy lokalizacji przedsięwzięć wymogów ochrony środowiska	Urząd Miasta Włocławek, RDOŚ	-	Dalsza kontynuacja
			Powierzchni a gruntów leśnych [ha]	2 063,58	>2 063,58		Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania zagrożeniom	Zarządcy lasów, w tym lasów stanowiących własność Skarbu Państwa	- Dewastacja ze strony mieszkańców, - szkodniki, - niekorzystne warunki atmosferyczn e (wichury) - pożary	Dalsza kontynuacja
			Odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego				Uwzględnianie w miejscowych planach			Urząd Miasta Włocławek

L	Obszar	Cel	Wskaźnik			Kierunek	Zadania	Podmiot	Ryzyka	Stan realizacji
							zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony zadrzewień poprzez wymóg inwentaryzacji zieleni oraz przyjmowania w miarę możliwości zasady omijania istniejących drzew, przy projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowy systemu komunikacyjnego		się procedura wprowadzania zmian do przepisów prawa miejscowego	
10	Zagrożenia poważnymi awariami	Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii	Liczba przeprowadzonych szkoleń	0	2(2)	Zapobieganie skutkom poważnych awarii i zagrożeniom naturalnym	Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego	OSP, PSP, inne jednostki	- brak zainteresowania społeczeństwa	Zrealizowano i dalsza kontynuacja
			Liczba przeprowadzonych aktualizacji tras	0	1		Stałe uaktualnianie i optymalizacja tras przewozu materiałów niebezpiecznych.	Urząd Marszałkowski, Urząd Miasta Włocławek, WIOŚ, Przedsiębiorcy, Zarządcy dróg	- Brak działań w tym zakresie	Brak danych
11	Edukacja ekologiczna	Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta, kształtowanie postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska	Liczba przeprowadzonych szkoleń 3 rodzaje szkoleń dla 4500 uczestników			Zwiększenie świadomości ekologicznej	Działania edukacyjne w szkołach na terenie miasta	Urząd Miasta Włocławek	- Brak działań w tym zakresie	Dalsza kontynuacja
Liczba przeprowadzonych akcji 8 konkursów			Organizacja konkursów, konferencji, warsztatów	Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej	- Brak działań w tym zakresie		Dalsza kontynuacja			
Liczba zrealizowanych inwestycji			0	1	Budowa Miejskiej pasieki w celach edukacyjnych		Urząd Miasta Włocławek	- Brak działań w tym zakresie	Zrealizowano	

