

PREZYDENT
MIASTA WŁOCŁAWEK
Zielony Rynek 11/13
87-800 WŁOCŁAWEK

Włocławek, dnia 24.03.2017r.

I.0003.14.2017

SEKRETARZ
Przewodniczący Rady Miasta
Włocławek

Ja wpl. 27. 03. 2017 Nr 8944/03/2017
1120-175245

Pan
Józef Mazierski
Radny Rady Miasta
Włocławek

W odpowiedzi na Pana interpelację międzysesyjną w sprawie realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w roku 2016 zadania pod nazwą „Budowa pawilonu dla psów na terenie Schroniska dla Zwierząt” uprzejmie informuję, że zadanie zostało wprowadzone do budżetu obywatelskiego na rok 2016 z kwotą 300.000,00 zł.

Wniosek do budżetu obywatelskiego obejmował budowę pawilonu dla 34 psów, co przy 40 miejscach jakie schronisko posiadało na tamten czas oraz przy ponad 100 psach jakim zapewniało schronienie było zamierzeniem minimalnym a jednocześnie znacząco podnoszącym warunki opieki.

Ostatecznie opracowana została dokumentacja na 30 miejsc. Ze względu na przyjęty priorytet skrócenia czasu budowy tak, aby maksymalnie zmniejszyć jej uciążliwość dla zwierząt przebywających w Schronisku zaprojektowany został obiekt w technologii umożliwiającej szybką jego realizację. Dla tak przyjętych założeń wyjściowych wartość robót w kosztorysie inwestorskim określona została na kwotę brutto: 520.208,98 zł.

Ze względu na to, iż w dwóch przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wyłonienie wykonawcy zadania wartość wszystkich złożonych ofert przekroczyła kwotę zabezpieczoną na jego realizację, Rada Miasta Włocławek, na wniosek Prezydenta Miasta, zwiększyła kwotę przeznaczoną na budowę pawilonu dla psów do wartości 550.000,00 zł.

W wyniku V postępowania wyłoniony został Wykonawca zadania: Zakład Handlowo-Uslugowy Krzysztof Sadzikowski z siedziba we Włocławku, z którym w dniu 10 listopada 2016 r. zawarta została umowa BZP.272.71.2016, z terminem realizacji do 20 grudnia 2016 roku.

Z powodu nieprzewidzianych w dokumentacji okoliczności jakie wyniknęły już w trakcie prowadzenia robót i związaną z nimi konieczność opracowania przez Projektanta rozwiązań zamiennych, z Wykonawcą zawarty został aneks nr 1 do umowy, przedłużający czas realizacji do 20 stycznia 2017 r, czyli do czasu wypracowania zamiennego rozwiązania projektowego zaistniałej sytuacji.

Odbiór budynku nastąpił w dniu 13 lutego 2017r.

Inwestycja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy BZP.272.71.2016 z dnia 10 listopada 2016r. oraz Aneksem nr 1 do Umowy z dnia 8 grudnia 2016 r., co znaczy że od dnia upływu terminu umownego do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zostały naliczone kary umowne w kwocie 8.840,00 zł.

Kary zostały potrącone z ostatniej faktury za realizację zadania.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Woitkowski

Do wiadomości:

Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadry