

Włocławek, dnia 14 maja 2018 r.

**SEKRETARIAT**  
Przewodniczący Rady Miasta  
Włocławek

18. 05. 2018

13767/05/20P  
UID - 339587

**Pan**  
**Józef Mazierski**  
**Radny Rady Miasta Włocławek**

Odpowiadając na interpelację wniesioną podczas obrad XLIII sesji Rady Miasta Włocławek w sprawie potwierdzenia i uszczegółowienia stopnia zaawansowania realizacji zadania pn. *Budowa trasy średnicowej – I etap od ul. Toruńskiej* informuję, co następuje.

- 1) W dniu 17 marca 2017 r. zawarto z Voessing Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowę nr BZP.272.4.2017 na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Kwota wynagrodzenia wynosi 461.250,00 zł brutto. Narzucony przez Zamawiającego harmonogram prac pierwotnie przedstawiał się następująco:
  - sporządzenie koncepcji w terminie do dnia 17 sierpnia 2017 r.,
  - złożenie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wniosku do właściwego organu administracji budowlanej o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w terminie do dnia 30 listopada 2017 r.,
  - wykonanie pozostałej części przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 17 maja 2018 r.
- 2) W dniu 5 czerwca 2017 r. na wniosek Wykonawcy zawarto aneks nr 1 do ww. umowy określający zmianę osób do kontaktu i zmianę projektanta w specjalności inżynierskiej drogowej.
- 3) W dniu 22 sierpnia 2017 r. dokonano odbioru części przedmiotu zamówienia w postaci koncepcji budowy ulicy wraz z wariantowaniem lokalizacyjnym, przekazanej przez Wykonawcę w dniu 7 lipca 2017 r., zawierającej opis techniczny, część rysunkową obejmującą plany orientacyjne, plany sytuacyjno-wysokościowe i poglądowe przekroje normalne, oraz opracowanie kosztowe.
- 4) W dniu 24 listopada 2017 r., z uwagi na niez uzyskanie (z powodów niezależnych od Wykonawcy) w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę wniosku lub zlecenia wymaganych uzgodnień ze spółkami z grupy PKP, na wniosek Wykonawcy zawarto aneks nr 2 do umowy określający zmianę terminów:
  - złożenia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego wniosku do właściwego organu administracji budowlanej o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – na dzień 30 maja 2018 r.,
  - wykonania pozostałej części przedmiotu zamówienia – na dzień 14 listopada 2018 r.
- 5) Pismami z dnia 11 i 24 kwietnia 2018 r. Wykonawca ponownie zawniósł o zmianę terminu realizacji prac z uwagi na zwłokę spółek z grupy PKP w wydawaniu uzgodnień i opinii. Stosowny aneks jest w trakcie przygotowywania, analizowane są argumenty Wykonawcy w przedmiotowej sprawie pod względem ich zasadności. Szacowany nowy termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej to wrzesień 2018 r.

**PREZYDENT MIASTA**

**dr Marek Wojtkowski**

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr, ds. OPIK.0003.180.2018

aa M.B.