

**PREZYDENT  
MIASTA WŁOCŁAWEK**  
Zielony Rynek 11/13  
87-800 WŁOCŁAWEK

I. 0003.17.2019

Włocławek, 04 lutego 2019 r.

**SEKRETARIA I**  
Przewodniczącego Rady Miasta  
Włocławek

do wpl. 06.02.2019 Nr

3044/02/2019  
1410 - 439 976

**Pan  
Józef Mazierski  
Radny Rady Miasta  
Włocławek**


Odpowiadając na interpelację międzysesyjną w sprawie informacji na jakim etapie jest realizacja zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy placówki opiekuńczo - wychowawczej przy ul. Łubnej 17 we Włocławku, informuję, że w toku realizacji umowy BZP.272.48.2018 zawartej w dniu 24 lipca 2018 r., na kwotę 1 579 000,00 zł brutto, pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, a Wykonawcą AM-FOR Arkadiusz Fortuna, Al Kazimierza Wielkiego 5, 87-800 Włocławek dotyczącej wykonania zadania pn.: „Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki)”, zaistniała konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, jak również wystąpiły okoliczności uzasadniające przedłużenie terminu realizacji umowy.

W dniu 30 listopada 2018 roku zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji inwestycji do dnia 14.01.2019 r., zwiększający wartość robót o 35 629,34 zł brutto.

Podczas prowadzonych prac na ww. inwestycji na etapie budowy dachu nad istniejącą częścią budynku wystąpiła konieczność zmian w dokumentacji projektowej.

Mając na względzie, iż wystąpiły przesłanki uprawniające do zmiany umowy, strony postanowiły wydłużyć termin realizacji zadania inwestycyjnego, który zależny jest od uzgodnienia przez Projektanta. Powyższa sytuacja spowodowała pilną konieczność znalezienia rozwiązania zastępczego dla tych zaproponowanych w projekcie, jednakże zmiana ta w żaden sposób nie wpłynęłaby na funkcje użytkowe obiektu oraz na zmianę wartości realizowanych robót.

W związku z powyższym trwa analiza formalno-prawna drugiego aneksu do umowy.

**PREZYDENT MIASTA**  
  
**dr Marek Wojtkowski**

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr,
3. a/a J.G