

Włocławek, 24 grudnia 2018 r.

I.0003.137. 2018

SEKRETARIAT  
Przewodniczący Rady Miasta  
Włocławek

07. 01. 2019  
data wpl. ....

Nr 13210/11 2019  
MIO - 426537

Pan  
Józef Mazierski  
Radny Rady Miasta  
Włocławek

Odpowiadając na interpelację międzysejową w sprawie inwestycji pn.: "Budowa, rozbudowa, adaptacja pomieszczeń pod funkcje placówek opiekuńczo-wychowawczych (14-tki)", uprzejmie informuję iż w dniu 24 lipca 2018 r., podpisano umowę na realizację zadania na kwotę **1 579 000,00 zł** brutto.

W trakcie realizacji wystąpiły kolizje podziemnych instalacji sanitarnych. W części odbudowywanej po odkryciu tynków uwidoczniła się destrukcja nadproży otworów okiennych, które należy wymienić na nowe, ustalono konieczność rozbiórki ściany nośnej ze względu na zły stan techniczny. Zmiany wynikają z robót koniecznych niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowania, w związku z powyższym zawarto aneks do umowy zmieniający termin realizacji inwestycji o 45 dni, zwiększający wartość robót o 35 629,34 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że po zakończeniu robót wynikających z umowy budynek należy osuszyć w celu obniżenia wilgoci technologicznej. Po osiągnięciu optymalnego poziomu wilgotności w granicach od 40-60% - umożliwiającego użytkowanie, będzie możliwa realizacja dostawy oraz montażu wyposażenia placówki.

PREZYDENT MIASTA  
dr Marek Wojtkowski