

Włocławek, dnia 03 listopada 2021 r.

NKI.GK.0003.44.2021



Pan  
Józef Mazierski  
Radny Rady Miasta

Odpowiadając na Pana interpelację międzysesyjną w sprawie informacji na jakim etapie realizacji przez Spółkę BAZA są zadania związane z budową kolumbarium i wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku uprzejmie informuję, że w powołanym przez Pana piśmie z dnia 25 sierpnia 2021 r. znak NKI.GK.0003.31.2021, UID: 824325 został Pan poinformowany że wszczęto procedury dotyczące budowy nowego kolumbarium oraz, że planuje się rozpoczęcie inwestycji w 2021 r. Jednak, w związku z obecnie panującą sytuacją na rynku oraz znaczącym wzrostem cen materiałów i usług zaplanowana w budżecie na rok 2021 (Uchwała nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok) kwota w wysokości 190 000,00 zł nie jest wystarczająca na realizację zaplanowanego zadania. Dlatego zdecydowano się na przesunięcie zadania na rok 2022 i zwiększono środki pieniężne do kwoty 330 000,00 zł. Ponadto Spółka BAZA wystąpiła z pismem do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu Delegatura we Włocławku w sprawie zaopiniowania lokalizacji kolumbarium. Po uzyskaniu pozytywnej opinii na realizację ww. zadania Spółka wszczęła dalsze procedury celem uzyskania wszelkich niezbędnych dokumentów wymaganych przepisami prawa do sprawniej realizacji zadania w roku kolejnym.

Natomiast, co do, zadania polegającego na wykonaniu alejek na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku uprzejmie informuję, że zgodnie z Uchwałą nr XXIX/174/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok dysponentem środków i realizatorem zadania inwestycyjnego był Wydział Inwestycji.

Dopiero Uchwałą nr XXXIX/118/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 września 2021 r. uchwałą zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Włocławek na 2021 rok zadanie pn.: „Wykonanie alejek na terenie Cmentarza Komunalnego we Włocławku” zostało przesunięte do Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, Gospodarki Komunalnej i Informatyzacji. W związku z powyższym brak możliwości realizacji zadania w roku bieżącym z uwagi na fakt pozyskania decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenie na budowę. Dlatego zdecydowano się na przesunięcie zadania na rok 2022. Ponadto Spółka wszczęła dalsze procedury pozyskania wszelkich niezbędnych dokumentów (m.in. złożyła wnioski o warunki zabudowy) wymaganych przepisami prawa celem sprawniej realizacji zadania w roku kolejnym.

Z poważaniem

PREZYDENT MIASTA

*dr Marek Witkowski*

Otrzymują:

1. Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
2. Biuro Rady Miasta